

# Grönstrukturplan

Projektdirektiv för revidering och fördjupning  
av grönstrukturplan 2016

# Innehållsförteckning

<b>Grundläggande information.....</b>	<b>3</b>
Bakgrund.....	3
Syfte.....	3
Styrning.....	3
<b>Mål .....</b>	<b>4</b>
<b>Förutsättningar.....</b>	<b>4</b>
Avgränsningar och krav.....	4
<b>Viktiga aspekter framåt .....</b>	<b>5</b>
Landsbygd och stad.....	5
Allmänna intressen och kunskapsunderlag .....	5
Process och delaktighet.....	5
<b>Kopplingar till andra projekt och verksamheter .....</b>	<b>6</b>
<b>Tidplan .....</b>	<b>6</b>
<b>Finansiering och ekonomi.....</b>	<b>7</b>

# Grundläggande information

## Bakgrund

En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Det är ett planeringsunderlag som är tätt förknippat med översiktsplanens bedömningar av hur mark och vatten ska utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling. Grönstrukturplanen beskriver dock i större detalj hur grönstrukturen bidrar till samhällsutvecklingen och hur den bör förvaltas för att nå politiska mål.

Knivsta kommun har en idag gällande grönstrukturplan som antogs i Kommunfullmäktige samtidigt som översiktsplanen 2017.

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 2 maj 2022 att anta ett projektdirektiv för framtagandet av en ny översiktsplan. Det är därför rätt tid att uppdatera och revidera den information som presenteras i grönstrukturplanen och samordna det arbetet med översiktsplanarbetet.

## Syfte

Grönstrukturplanen har följande syften:

- att vara en plattform för Knivsta kommuns arbete med grönstrukturfrågor, både gällande naturvärden och sociala värden,
- att samla underlag för en likställig bedömning av grönstruktur i den fysiska planeringsprocessen,
- att säkerställa att arbetet med natur- och vattenvård sker i samklang med övrig samhällsplanering,
- att underlätta planeringen av ny bebyggelse och annan infrastruktur, både inom och utanför tätorterna,
- att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att skydda, stärka och tillgängliggöra grönstruktur,
- att tydliggöra för dem som bor i kommunen hur grönstrukturen beaktas i den fysiska planprocessen,
- att underlätta det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet.

Grönstrukturplanen är ett styrdokument vars syfte är att fungera som stöd och vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessens samtliga steg. Den riktar sig till alla delar av förvaltningen som arbetar med samhällsbyggnad.

## Styrning

Samhällsutvecklingsnämnden är uppdragsgivare och fattar beslut om uppdrag och projektdirektiv. Samhällsutvecklingsnämnden kommer utöver kontinuerliga avstämningar under arbetet med grönstrukturplanen, även att fatta vissa inriktningsbeslut vid behov, vilka kan vägleda fortsatt arbete med grönstrukturplanen. Informationstillfällen på nämnd ska i möjligaste mån ske samtidigt med översiktplanens.

För samhällsutvecklingsnämndens och kommunstyrelsens (samt andra nämnders) övriga medverkan under arbetet med grönstrukturplanen, se avsnittet *Process och delaktighet*.

## Mål

Fyra projektmål har tagits fram inför arbetet med att ta revidera grönstrukturplanen.

**1. En antagen grönstrukturplan 2024**

Att en reviderad grönstrukturplan är färdig och antagen år 2024

**2. En grönstrukturplan som är uppdaterad och relevant, där informationen är pålitlig och förankrad.**

Att insamlade kunskaper från invånare, verksamma i kommunen och kommunförvaltningen är inarbetade i den reviderade planen.

**3. En grönstrukturplan som är ett fungerande underlag till den nya översiktsplanens markanvändningskarta**

Att avvägningar i grönstrukturplan och översiktsplan är integrerade

**4. En användbar och genomförbar grönstrukturplan**

Att grönstrukturplanen är användbar för de kontor och enheter som använder grönstrukturplanen i sitt dagliga arbete, samt att implementeringen av grönstrukturplanen i kommunens dagliga arbete sker.

## Förutsättningar

### Avgränsningar och krav

Arbetet med grönstrukturplanen samordnas tätt med översiktsplanarbetet som har en tidshorisont år 2035 med utblick till 2060. Grönstrukturplanen ska liksom översiktsplanen sättas i ett sammanhang med den kontinuerliga kommunala planeringen.

För att arbeta effektivt är ambitionen att i möjligaste mån behålla den gällande grönstrukturplanens struktur som den ser ut. Gällande grönstrukturplanens slutsatser analyseras utifrån de ändrade planeringsförutsättningar som har tillkommit efter det att den antogs och justeringar kommer att vara nödvändiga. Grönstrukturplanen ska följa kommunens riktlinjer för politiskt antagna styrdokument, som antagits av kommunstyrelsen 2021.

## Viktiga aspekter framåt

### Landsbygd och stad

Grönstrukturplanen ska täcka kommunen i sin helhet för att kunna fungera som ett kunskapsunderlag till översiktsplanen. Det är viktigt att redogöra både för landsbygdens och stadens förutsättningar och utvecklingspotential. För tätorterna finns kartläggningar som gjorts i arbetet med strategi för tätorternas utemiljöer. Kommunen består i stor del av landsbygd och därmed utgör landsbygden en viktig del av kommunens utveckling i stort. Grönstrukturfrågor på landsbygden har en annan karaktär än de i och runt tätorterna och behöver hanteras utifrån de förutsättningar som finns här.

### Allmänna intressen och kunskapsunderlag

Vid sidan av översiktsplanen finns ytterligare lagstyrda dokument samt kommunala styrdokument som har bäring på grönstrukturplaneringen. Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som ska ta hänsyn till de styrdokument som redan finns.

I grönstrukturplanen sammanvägs de förutsättningar som finns i kommunen gällande grön- och blå infrastruktur och som översiktsplanen sedan tar in i den totala avvägningen mellan olika samhällsintressen. Också andra strategiska styrdokument, såsom dagvattenstrategi och policy för social hållbarhet är underlag som har inflytande över strategiska ställningstaganden gällande grönstruktur.

### Process och delaktighet

Grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg för förvaltningens arbete. Under processen med revideringen av grönstrukturplanen är det därför viktigt att dokumentet utvecklas med bred delaktighet. Arbetet tillsammans med berörda delar av samt med samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen.

Dialog om grönstruktur kommer att föras med föreningar, organisationer, det lokala näringslivet, regionala aktörer som grannkommuner, region Uppsala samt länsstyrelsen i samband med den planerade dialogen för översiktsplanen.

I samband med översiktsplanens samråd kommer insamlade synpunkter att inarbetas i grönstrukturplanen.

I arbetet med översiktsplanen har en bred projekt- och referensgrupp bildats inom förvaltningen och olika fokusmål för översiktsplanen ska hanteras under löpande arbetsmöten 2-4 gånger per år tillsammans med samhällsutvecklingsnämnden och kommunstyrelsen. I möjligaste mån ska frågor som rör grönstruktur tas upp i dessa, redan inplanerade, forum.

Avstämningar kan komma att ske med olika nämnder vid behov.

En mindre projektgrupp av tjänstepersoner driver arbetet framåt och specialistkompetens från olika delar av förvaltningen kommer att tillfrågas gällande specifika sakfrågor.

## Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Grönstrukturplanearbetet har kopplingar till många andra projekt och verksamheter inom kommunen.

De pågående projekt som påverkar grönstrukturplanen är följande:

- Knivsta 2035
- Åtgärdsvalsstudie fyrspårets omland
- Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster i tätorterna
- Översiktsplan

Arbetet är beroende av informationsutbyte och samplanering med andra projekt varför projektledare och projektmedlemmar har ett uttalat uppdrag att säkerställa att informationen förmedlas.

Utöver dessa interna projekt förväntas flera andra underlag vara av vikt för grönstrukturplanens utformning. Det gäller till exempel trafikverkets lokaliseringsutredning för fyra spår och svenska kraftnäts ledningsdragning genom kommunen.

## Tidplan

Tidsplanen redogör för projektets huvudsakliga aktiviteter och när i tid de är tänkta att genomföras. Tidsplanen definierar inom vilka ramar projektet är tänkt att genomföras inom. Beroende på olika faktorer kan tidsplanen komma att justeras eller anpassas till de nya förutsättningarna för projektet.

- Projektplanering – vår 2023
- Tidig dialog – vår – höst 2023
- Framtagning av underlag, utredningar, sommar-höst 2023
- målarbete osv höst 2023-vår 2024
- interngranskning och ÖP-samråd vår 2024
- antagande – 2024 – höst 2024

Aktivitet	Feb- mars 2023	Apr- juni 2023	Juli- sept 2023	Okt - dec 2023	Jan- mars 2024	Mar- juni 2024	Sep- okt 2024
Projektplanering							
Tidig dialog (samtidigt med ÖP)							
NVI, spridningsanalys							
Dialog förskolor							
Målarbete, analys, uppdatering av texter							
Interngranskning, ÖP-samråd							
Antagande och laga kraft							

## Finansiering och ekonomi

Arbetet med grönstrukturplanen finansieras delvis genom LONA-bidrag motsvarande 167 000 kr. De tilldelade medlen kommer att användas för att ta fram konsultutredningar. Det bedöms omfatta arbetet med kompletterande naturvärdesinventeringar, kartläggning av barns användande av grönstrukturen samt spridningssambandsanalys.